FULLERTON AVE.

AT	WEST BOUND EAST END			WEST BOUND WEST END			EAST BOUND EAST END			EAST BOUND WEST END		
	TROLLEY WIRE		VIADUCT	TROLLEY WIRE		VIADUCT	TROLLEY WIRE		VIADUCT	TROLLEY WIRE		VIADUCT
	+	−		+	−		+	−		+	−	
WEST OF CLYBOURN AVE. C & NW. RR.	13'-4"	13'-5"	13'-8½"	13'-4"	13'-4½"	13'-9½"	13'-3"	13'-3½"	13'-7½"	13'-3"	13'-4"	13'-8½"
WEST OF HOYNE AVE. C & NW. RR.	13'-3"	13'-4"	13'-7"	13'-7"	13'-7½"	14'-1"	13'-3"	13'-4"	13'-9"	13'-3"	13'-3"	13'-7"
KENNEDY EXPWY. (LEAVITT ST.)	15'-4"	15'-4½"	19'-10"	14'-3½"	14'-5"	15'-4"	14'-10½"	14'-11"	18'-11"	16'-5"	16'-4½"	17'-5"
KENTON AVE. C & NW. RR.	13'-0½"	13'-0½"	13'-8"	13'-0"	13'-0"	13'-8"	13'-0"	13'-0½"	13'-5"	13'-0½"	13'-1½"	13'-5"
KEYSTONE AVE. C.M.ST P & P. RR.	13'-1½"	13'-1½"	13'-6½"	13'-1½"	13'-0½"	13'-7½"	13'-0½"	12'-11½"	13'-6½"	13'-2"	13'-1½"	13'-7"
SACRAMENTO AVE "L" STRUCTURE	14'-0"	14'-1"	14'-8"	14'-1"	14'-2"	14'-9"	14'-0"	14'-1"	14'-7"	14'-1"	14'-2"	14'-8"
EAST OF SHEFFIELD AVE. "L" STRUCTURE	13'-4"	13'-6"	14'-3"	13'-4"	13'-6"	14'-3"	13'-4"	13'-6"	14'-3"	13'-4"	13'-5"	14'-3"